

COMUNE DI CALTO

provincia di Rovigo

Progetto : recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo
spazi socioculturali

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

I

Piano coordinamento e sicurezza

Il progettista

Studio tecnico ing. Bimbatti Leonardo
V.lo S. Anna, 1 - 45035 Castelmassa
cell. 3336727320 fax 0425 86192
E-mail bimbattileonardo@libero.it



Il Committente

Amministrazione Comunale di Calto
P.zza IV Novembre 45030 Calto (Ro)

Calto

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO

0	00/00/0000	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1) *

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via Mazzini snc CALTO (RO) – EDIFICIO AD USO EX TEATRO

Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale:
caratterizzazione geotecnica: terreno ben costipato su tutto il perimetro
contestualizzazione dell'intervento: parte esterna ed interna del fabbricato

Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
(a.3)

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

<p>Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (b)</p>	<p>Committente: cognome e nome: COMUNE DI CALTO indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:</p> <p>Responsabile dei lavori – <i>R.U.P. Geom. Camilla Michelotto</i></p> <p>Coordinatore per la progettazione: Ing. Leonardo Bimbatti indirizzo: Vicolo S. Anna n° 1 CAP 450305 CASTELMASSA (RO) cod.fisc.: tel.: mail.:</p> <p>Coordinatore per l'esecuzione: Ing. Leonardo Bimbatti indirizzo: Vicolo S. Anna n° 1 CAP 450305 CASTELMASSA (RO) cod.fisc.: tel.: mail.:</p>
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2 b) *
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 <i>in caso di subappalto</i>

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO


Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro:		Nominativo: Mansione:
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 <i>in caso di subappalto</i>
Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro:		Nominativo: Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	
Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro:		Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	
Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva:		Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: :

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE

(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA					
FALDE	nessuno				
FOSSATI	nessuno				
ALBERI	nessuno				
ALVEI FLUVIALI	nessuno				
BANCHINE PORTUALI	nessuno				
RISCHIO DI ANNEGAMENTO	nessuno				
MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE	nessuno				
INFRASTRUTTURE: STRADE FERROVIE IDROVIE AEROPORTI	nessuno				
LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE	nessuno				
EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: SCUOLE OSPEDALI CASE DI RIPOSO ABITAZIONI	nessuno				
LINEE AREE	Le lavorazioni e le movimentazioni di materiali dovranno essere eseguite a distanza di sicurezza dalla linea aerea	MATERIALI INGOMBRANTI: Trasportarli facendo in modo che non interferiscano con le linee aeree,	Vietare utilizzo di attrezzature esterne che possano interferire con linea aerea, procedura per eventuale trasporto di	Layout cantiere	Riunioni di coordinamento per informare lavoratori presenza linee aeree

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI " DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		anche tramite utilizzo di moviere.	materiale ingombrante		
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI	nessuno				
VIABILITA'	nessuno				
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	nessuno				
ALTRI CANTIERI	nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>	Possibile interferenza con utenti strutture sportive	Controllo da parte del responsabile di cantiere degli accessi al cantiere	Recinzione di cantiere	Layout cantiere	Riunioni coordinamento per identificazione degli addetti cantiere.
RUMORE	Limitazione utilizzo di attrezzi meccanici che producano rumore	Fornire idonei DPI in caso di strumenti che producano rumore oltre i limiti di legge.	Utilizzo dei DPI, allontanare personale non necessario e/o interferente dal luogo di lavorazione	Nessuno	Riunioni coordinamento per limitazione interferenze.
POLVERI	Limitazione l'utilizzo di mezzi meccanici che producano polveri	Indossare idonea mascherina protettiva ed attrezzi con recupero polvere	Utilizzo dei DPI, allontanare personale non necessario e/o interferente dal luogo di lavorazione	nessuno	Riunioni coordinamento per limitazione interferenze.
FIBRE	Nessuna				
FUMI	Nessuna				
VAPORI	Nessuna				
GAS	Nessuna				
ODORI	Nessuna				
INQUINANTI AERODISPERSI	Nessuna				
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	Limitazione interventi necessari in quota	Allontanare a distanza di sicurezza personale non necessario dall'area di lavorazione	Casco, sistema di raccolta e protezione da caduta materiale, contenitori per attrezzi fissati al ponteggio interno.	nessuno	

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
ELETTROCUZIONE	Limitazione degli interventi su impianto elettrico	Scollegare l'impianto elettrico dell'immobile e verificare la linea elettrica prima tramite tester prima di operare su di essa. Inibire l'attivazione della linea elettrica da personale non autorizzato. Verificare prima di attivare la linea che la stessa sia in sicurezza. Sorveglianza periodica della disattivazione della linea dopo ogni pausa di lavoro.	Utilizzo di indumenti isolati (guanti, pettorine, scarpe etc..).	nessuno	

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI " DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE					
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	Utilizzo di servizio igienico di cantiere				
VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE	Dall'esterno, da pubblica via				
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA', ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO					
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	Verrà verificato ed utilizzato quello presente nell'immobile				
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS					
DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE					
MODALITA' DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI	Da pubblica via tramite cancello esterno carrabile separato da quello pedonale				
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE	All'esterno in apposita area di cantiere ed in interno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI " DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO	All'esterno in zona separata, su spiazzo dedicato				
ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI	All'esterno dell'immobile, smaltimento tramite raccolta rifiuti solidi urbani assimilati				
ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>	nessuno				

() Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere*

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di recinzioni di cantiere anche provvisorie	Durante la fase di accantieramento dovranno essere poste in opera innanzitutto le recinzioni di cantiere, anche tramite utilizzo di barriere temporanee e movieri. Il montaggio dei ponteggi dovrà essere eseguito solo dopo la completa recinzione di cantiere. In caso di utilizzo di elettrotensili dopo la posa della recinzione dovrà essere posto in opera impianto	Utilizzo di cavalletti certificati CE o trabatelli, Utilizzo di dispositivi mobili anticaduta, recinzioni di antiere, uso di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto.	nessuno	Riunioni di coordinamento per limitare interferenza con lavoratori in quota

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		elettrico di cantiere con messa a terra.			
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA					
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Limitazione degli interventi su impianto elettrico	Scollegare l'impianto elettrico dell'immobile e verificare la linea elettrica prima tramite tester prima di operare su di essa. Inibire l'attivazione della linea elettrica da personale non	Utilizzo di indumenti isolati (guanti, pettorine, scarpe etc..).		

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		autorizzato. Verificare prima di attivare la linea che la stessa sia in sicurezza. Sorveglianza periodica della disattivazione della linea dopo ogni pausa di lavoro.			
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e posa di piano di posa calpestabile	Si dovrà verificare la consistenza della copertura in particolare la sua calpestabilità.	Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto e sistemi anticaduta. Uso di protezione aggiuntiva costituita da tuta antitaglio in fase di demolizione copertura. Uso di rete protettiva nel sottotetto.	nessuno	Riunioni di formazione informazione per i rischi specifici costituiti da copertura tagliente e capriate sottili
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		presenza di linee aeree o con conduttori attivi nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Limitazione degli	Scollegare	Utilizzo di indumenti		

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
	interventi su impianto elettrico	l'impianto elettrico dell'immobile e verificare la linea elettrica prima tramite tester prima di operare su di essa. Inibire l'attivazione della linea elettrica da personale non autorizzato. Verificare prima di attivare la linea che la stessa sia in sicurezza. Sorveglianza periodica della disattivazione della linea dopo ogni pausa di lavoro.	isolati (guanti, pettorine, scarpe etc..).		
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti	Verificare consistenza dell'orizzontamento prima della demolizione. Puntellare ove necessario.	Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica disattivazione linea elettrica			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
ANNEGAMENTO					
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Limitazione degli interventi su impianto elettrico	Scollegare l'impianto elettrico dell'immobile e verificare la linea elettrica prima tramite tester	Utilizzo di indumenti isolati (guanti, pettorine, scarpe etc..).		

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		prima di operare su di essa. Inibire l'attivazione della linea elettrica da personale non autorizzato. Verificare prima di attivare la linea che la stessa sia in sicurezza. Sorveglianza periodica della disattivazione della linea dopo ogni pausa di lavoro.			
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti	Verificare consistenza della muratura prima della demolizione. Puntellare ove necessario.	Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Limitazione degli interventi su impianto elettrico	Scollegare l'impianto elettrico dell'immobile e	Utilizzo di indumenti isolati (guanti, pettorine, scarpe etc..).		

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		verificare la linea elettrica prima tramite tester prima di operare su di essa. Inibire l'attivazione della linea elettrica da personale non autorizzato. Verificare prima di attivare la linea che la stessa sia in sicurezza. Sorveglianza periodica della disattivazione della linea dopo ogni pausa di lavoro.			
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SCALA ESTERNA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti	Verificare consistenza della muratura prima della demolizione. Puntellare ove necessario.	Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SCALA ESTERNA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI, INTONACI E SANITARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti		Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI, INTONACI E SANITARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : COSTRUZIONE DI MURATURE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo di DPI per pericolo caduta oggetti dall'alto. Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : COSTRUZIONE DI MURATURE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : FORMAZIONE INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo mascherine antipolvere e guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--	Verifica in situ presenza di linee aeree o con conduttori attivi			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : FORMAZIONE INTONACI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		nudi.			
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : FORMAZIONE DI MASSETTI E MASSICCIATE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : FORMAZIONE DI MASSETTI E MASSICCIATE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA SANITARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione.
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA SANITARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
MOVIMENTAZIONE A MANO ELEMENTI PESANTI	Nessuno	Utilizzo di attrezzi di sollevamento, suddivisione del peso in più			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA SANITARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
		persone per movimentazioni manuali per un carico massimo 20Kg cadauno.			

LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti, utilizzo di ponteggi		Utilizzo guanti protettivi.	nessuno	Riunioni di formazione informazione e coordinamento con operai edili
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA	nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
PROGETTO					
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi anticaduta, rete protezione sottotetto	Layout cantiere	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con posatori ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA	nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA					
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
 DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO					
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA ISOLAMENTI ED IMPEREMABILIZZAZIONI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi anticaduta, rete protezione sottotetto	Layout cantiere	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con posatori ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA ISOLAMENTI ED IMPEREMABILIZZAZIONI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA MANTO DI COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi anticaduta, rete protezione sottotetto	Layout cantiere	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con posatori ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA MANTO DI COPERTURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi,	Nessuno	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con pittori ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DI ANNEGAMENTO					
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA LATTONERIE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi protezione caduta oggetti dall'alto.	Nessuno	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con lattonieri ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : POSA LATTONERIE					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : OPERE SU IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi protezione caduta oggetti dall'alto.	Nessuno	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con elettricisti ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : OPERE SU IMPIANTO ELETTRICO					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Nessuno				
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
ALTRO <i>(descrivere)</i>					

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA	Utilizzo di ponteggi e cavalletti.		Utilizzo guanti protettivi, dispositivi protezione caduta oggetti dall'alto.	Nessuno	Riunioni di formazione informazione, riunione coordinamento con elettricisti ed operai impresa edile
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO <i>(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.91 c.2-bis)</i>	nessuno				
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	nessuno				
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI	nessuno				
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE	--				
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO	Nessuno				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

LAVORAZIONE : IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI					
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	Lavori in esterni in fosse di modesta sezione e profondità	Delimitare area scavo e posare vasche entro la giornata di scavo	Utilizzo di mezzi meccanici di ausilio	nessuno	
RISCHIO DI INSALUBRITA' DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
RISCHIO DI INSTABILITA' DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA	Nessuno				
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI	Nessuno				
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA	Nessuno				
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	Nessuno				
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE	Nessuno				
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI	Nessuno				
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	Separazione area carico scarico da area di cantiere	Carico e scarico materiale in area dedicata, area di cantiere non accessibile.	Recinzione separazione area di cantiere	Layout cantiere	
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO	Nessuno				
RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	Nessuno				
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	Nessuno				
RISCHIO RUMORE					
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	Nessuno				
MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI	Lavori in esterni				

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 60gl x 2operai = 120 uomini giorno

TOTALE: 90 giorni naturali consecutivi, 60 giorni lavorativi - Vedi allegato "CRONOPROGRAMMA"

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO SI
 (anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

N	FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI	Sfasamento Spaziale	Sfasamento Temporale	PRESCRIZIONI OPERATIVE
1	Montaggio impianti. Interferenza tra impiantisti elettrici ed idraulici e operai edili per assistenze murarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alternare ove possibile la presenza di diversi operatori, qualora non possibile fornire idonei DPI gli addetti interferenti e formarli-informarli sui rischi interferenziali nelle riunioni di coordinamento. Divieto di condivisione di attrezzature.
2	Opere edili di finitura. Interferenza tra operai edili con piastrellisti e pittori.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sfalsare temporalmente le attività evitando presenza di operai edili durante le operazioni di tinteggiatura e finitura. Divieto di condivisione di attrezzature.
3	Posa serramenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Posizionare operai in posizioni non interferenti. In caso necessiti assistenza muraria in compresenza operai impresa edile, fornire idonei DPI.
4	Posa rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sfalsamento spaziale tra piastrellisti e operai impresa edile

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

5	Posa sanitari e opere idrauliche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sfalsamento spaziale e temporale tra idraulici e operai impresa edile.
6	Posa lattonerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sfalsamento spaziale e temporale tra lattonieri e operai impresa edile.

N	Misure preventive e protettive da attuare	Dispositivi di protezione da adottare	Soggetto attuatore	Note
1				
2				
3				
...				

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3) *

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneità del POS.

Sono previste procedure: si no

Se si, indicazioni a seguire:

N	Lavorazione	Procedura	Soggetto destinatario
1			

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

2			
3			
...			

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	
SCHEDA N° 1	
Fase di pianificazione (2.1.2 lett.f)*	
<input type="checkbox"/> apprestamento <input type="checkbox"/> infrastruttura	<input type="checkbox"/> attrezzatura <input checked="" type="checkbox"/> mezzo o servizio di protezione collettiva
Descrizione: Impianto elettrico di cantiere	
Fase/i d'utilizzo o lavorazioni: tutte	
Misure di coordinamento (2.3.4.): Verifica da parte del responsabile di cantiere del corretto utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere. Riunioni di coordinamento per formazione-informazione per il corretto utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere.	
Fase esecutiva (2.3.5)	
Soggetti tenuti all'attivazione 1.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 2.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 3.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 4.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 5.- <input type="checkbox"/> L.A. : 6.- <input type="checkbox"/> L.A. : 7.- <input type="checkbox"/> L.A. : 8.- <input type="checkbox"/>	

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

Cronologia d’attuazione: ad ogni subentro di nuove imprese/lavoratori autonomi e comunque con cadenza minima giornaliera sulle corrette condizioni di utilizzo e condizione di conservazione dell’impianto di cantiere.

Modalità di verifica: Visiva e nel caso di danneggiamenti tramite tecnico elettricista.

Data di aggiornamento:

il CSE

.....

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	
SCHEDA N° 2	
Fase di pianificazione <i>(2.1.2 lett.f)*</i>	
<input type="checkbox"/> apprestamento <input type="checkbox"/> infrastruttura	<input type="checkbox"/> attrezzatura <input checked="" type="checkbox"/> mezzo o servizio di protezione collettiva
Descrizione: Ponteggi/Cavalletti interni fino a 2m altezza	
Fase/i d'utilizzo o lavorazioni: tutte	
Misure di coordinamento (2.3.4.): Verifica da parte del responsabile di cantiere del corretto montaggio e utilizzo dei dispositivi di accesso in quota. Riunioni di coordinamento per formazione-informazione per il corretto montaggio e utilizzo dei dispositivi di accesso in quota.	
Fase esecutiva <i>(2.3.5)</i>	
Soggetti tenuti all'attivazione 1.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 2.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 3.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 4.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice : 5.- <input type="checkbox"/> L.A. : 6.- <input type="checkbox"/> L.A. : 7.- <input type="checkbox"/> L.A. : 8.- <input type="checkbox"/>	

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

Cronologia d’attuazione: ad ogni subentro di nuove imprese/lavoratori autonomi e comunque con cadenza minima giornaliera sulle corrette condizioni di utilizzo e condizione di conservazione dei sistemi di accesso in quota.

Modalità di verifica: Visiva e nel caso di danneggiamenti sostituzione o riparazione dello stesso tramite personale qualificato.

Data di aggiornamento:

il CSE

.....

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g)) *

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

- Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
- Riunione di coordinamento
- Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
- Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f))*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione del RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

- Evidenza della consultazione :
- Riunione di coordinamento tra RLS :
- Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
- Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(2.1.2 lett. h)*

Pronto soccorso:

- a cura del committente:
 gestione separata tra le imprese:
 gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere:

Emergenze ed evacuazione : 1

Numeri di telefono delle emergenze: 113

Pronto soccorso più vicino: OSPEDALE DI TRECENTA (RO)

Vigili del fuoco: CASTELMASSA (RO)

...

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Oneri speciali per l'attuazione della sicurezza						
1	11Z.01.05.a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 g/mq indeformabile di color arancio brillante a magli ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non inferiore a 1,5 m. Fornitura e posa per altezza pari a 2,00 m per tutta la durata del cantiere	37	m ²	17,30	640,00
2	11Z.01.07.c	Box da cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 5,40x 2,40 costo primo mese	1	mese	508,65	508,65
3	11Z.01.07.d	Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi)	2	cad/me	128,31	256,62
4	11Z.01.09.a	Box di cantiere a uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati in acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale completo di impianto elettrico, idrico e fognario, termico elettrico, dotato di wc alla turca, lavabo piatto doccia m, boiler elettrico. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 32,70 x 2,40 costo primo mese	1	mese	399,87	399,87
5	11Z.01.09.b	Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi)	2	cad/me	164,01	380,02
6	11Z.01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al d.lgs 493/96, attuazione della direttiva				

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

		92/58CEE e simbologia a norma UNI in lamiera di alluminio . Dimensioni 125x125	3	n	3,70	11,10
7	11Z.01.71.b	Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992) , montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione . compresa la manutenzione periodica prevista per legge . costo mensile per estintore portatile a polvere kg 9	3	n	3,60	10,80
8	11Z.03.01.00	Incontri iniziale e periodico del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza ed indicazioni di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere	5	h	25,82	129,10
9	11Z.03.02.a	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione Capo squadra	3	h	20,66	61,98
10	11Z.03.02.d	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione operaio comune	5	h	17,56	87,80
11	Analisi mercato	Dispositivi per la protezione del capo costituiti da elmetti in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g costo di utilizzo mensile	9	cad/me	0,74	6,66
12	Analisi mercato	Dispositivi per la protezione degli occhi costituiti da occhiale di protezione e stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterale sopracciliari, montatura in policarbonato, a stanghette regolabili in lunghezza , lenti antiurto ed antigraffio tratte UV. Costo di utilizzo mensile	9	cad/me	0,65	5,85
13	Analisi mercato	Dispositivi per la protezione dell'udito costituiti da cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1. Costo di utilizzo mensile	9	cad/me	1,98	17,82
14	Analisi mercato	Dispositivi per la protezione delle mani costituiti da guanti spalmati con manichetta , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del d.lgs 475/92 certificato UNI EN 420 lunghezza 33 cm. Costo di utilizzo mensile	9	cad/me	1,26	11,34
Totale oneri per sicurezza						2.527,61

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

- planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
- planimetrie di progetto,
- ~~relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;~~
- computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;
- _____

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO " EX TEATRO VERDI" PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI "
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n. _____ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data _____

Firma del committente _____

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta da n. **78** pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;

presenta le seguenti proposte integrative _____

Data _____

Firma _____

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta _____

b. Ditta _____

c. Sig. _____

d. Sig. _____

Data _____

Firma _____

5. Le imprese esecutrici (*almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori*) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data _____

Firma della Ditta _____

6. Il rappresentante per la sicurezza:

non formula proposte a riguardo;

formula proposte a riguardo _____

COMUNE DI CALTO

(provincia di Rovigo)

Recupero "Ex tatro Verdi " per ricavo spazi socioculturali e di promozione della cultura dello sport

Progetto Esecutivo

Tavola

LAYOUT

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO LAYOUT DI CANTIERE

scala 1:100

Il progettista

Studio tecnico ing. Binbanti Leonardo
Via S. Anna, 1 - 45035 Castelnuovo
cell. 339872320 fax 0425 86192
E-mail binbantileonardo@libero.it

Il Committente


Amministrazione Comunale di Caltò
P.zza IV Novembre, 45030 Caltò (Ro)

Caltò 09/08/2017


LEGENDA

 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE


 MANTOVANE




Layout cantiere
pianta copertura




prospetto nord




prospetto sud



sezione trasversale



prospetto ovest



prospetto est

portale

demolizione preliminare
prima del montaggio ponteggi